

11月9日 校舎建替え説明会質疑応答記録

番号	質疑	回答
1	大型車両含め通勤車両など裏門からの出入はありますか。	裏門での工事の車の出入りはありません。
2	祝祭日も工事は行うのでしょうか。	行います。
3	基礎工事など振動が発生する工事について教えてください。	杭や地盤改良など行わないので、最初の掘削など多少の振動はありますが、大きな振動が発生する工事は有りません。
4	裏門の使用方法について児童は裏門を使用できるのでしょうか。	今まで通り使用できます。
5	工事の通勤車両を通学時間と被らないように検討して欲しい。	通勤車両は8時までに行い、8時～8時半は車両の入退場を行わないようにします。
6	仮設のプレハブで階段の高さなど問題ないのでしょうか。	階段の高さは建築基準法に遵守した高さで設計しております。
7	防災についてどうなっていますでしょうか。	火災など有った場合に、すぐ避難できるよう各フロアに救助袋を4台ずつ設置します。
8	工事車両が前半と分かれているが、前半にコンクリートミキサー車、後半にプレハブの車両が通るのでしょうか。	1月～2月中旬にコンクリートミキサー車、2月中旬～4月末にプレハブの車両が通ります。後半についても、コンクリートミキサー車が通った後、プレハブの車両が通ります。
9	コンクリートミキサー車が30台通行する日というのはいつ頃でしょうか。	1月頭～2月の前半が車両が一番多い時期となります。
10	土曜日に作業する理由はなぜでしょうか。	今回の工事は敷地が狭く、工程がタイトなため、土曜日も作業を行います。
11	菊名小学校とは別敷地で民間の工事を行っており工事車両が多く通行しているため、ガードマンの増員をしてもらえないでしょうか。	分かりました。
12	菊名神社から菊名駅に向かう道が9時頃渋滞するので、気を付けて欲しい。	分かりました。
13	給食についてはタイムラグなく行うのでしょうか。	仮設校舎に給食室を設けるので、給食の提供が途切れることはありません。
14	火災・地震時の避難場所はどこになりますか。	地震の場合は体育館を避難場所と考えております。火災の場合は、校外への避難を考えております。
15	仮設校舎になった場合、引取訓練は行うのでしょうか。	行います。
16	工事期間中の避難先はどちらになりますでしょうか。	正門から坂の下に逃げます。 クラスで避難して人数確認を行います。
17	今後の裏門の使用について教えてください。	仮設校舎設置時にインターホンと電気錠を設置します。 裏門→正門への動線は使用できません。
18	搬入経路の矢印前は菊名駅側なのか、環状2号線なのかどちらから通りますか。	環状2号線の区役所前から入場します。
19	菊名神社前から左折する場所で、路上駐車をする車があります。その場合、乗用車でも通行するのが困難になるので注意して欲しい。	誘導員を配置して車両を呼び込みますので、もし止まっているようでしたら車両は入れないようにします。 我々も車両を入れる必要が有りますので、その車両の方に声掛けさせていただきます。
20	下校時の車両の対応はどうなりますでしょうか。	学校と調整して、児童が通行する際は車両の搬出を行わないようにします。

21	裏門の夜間の施錠について教えてください。	基本的には19時以降施錠の予定ですが、キッズクラブと相談して、決まりましたら、お知らせします。
22	土日の裏門の施錠について教えてください。 キッズクラブや学校開放など。	キッズクラブ用のインターホンを設置することになるかと思います。 学校開放については鍵をそれぞれの団体さんに貸し出しを行い使用して頂きます。
23	裏門の運用について期間を教えてください。	仮設校舎設置期間は今まで通りの使用となります。設置後はインターホンを使用しての運用となります。
24	耐震等級について教えてください。	体育館-1.5、本校舎-1.25、仮設校舎-1.0 体育館は避難場所のため1.5となっています。
25	エアコンを後々増設するなどないようにしっかり付けて欲しい。	空調も設計を行い満足するエアコンの選定を行っています。
26	通勤車両の待機をしないようにしっかり指導して欲しい。	指導徹底します。
27	工事で何かあった場合の連絡先はどちらにすれば良いでしょうか。	工事概要に記載しています現場代理人宛にご連絡をお願いします。

※ 正門外の坂にグリーンベルト設置の要望がありました。検討の結果、側溝側1mにグリーンベルトのような路側帯を設置することになりました。