

上菅田笹の丘小学校建替工事 10月の施工状況

上菅田笹の丘小学校の児童の皆様、保護者の皆様、地域の皆様、このたびは、新校舎の建設が大幅に遅れてしまったことを心から深くお詫び申し上げます。

今年の10月は台風の上陸がなく、令和5年10月23日の完成に向けて順調に工事が進められています。

1 今月の主な工事

【校舎棟】南・西棟：基礎コンクリート工事、北・東棟：基礎の鉄筋工事、基礎の型枠工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、建物に配管を通す貫通穴設置の工事中です。

【体育館棟】鉄骨工事

【コミュニティハウス棟】躯体完了、内装工事着手

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。

2 工事写真（令和4年10月撮影）



【校舎棟】基礎：鉄筋・型枠・コンクリート



【校舎棟】基礎：鉄筋・型枠・コンクリート



【体育館棟】鉄骨工事



【コミハ棟】内装断熱工事、機器取付け

3 10月の工事予定

【校舎棟】西棟・北棟の基礎コンクリート工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、建物に配管を通す貫通穴設置の工事中です。

【体育館棟】屋根工事

【コミュニティハウス棟】屋上の防水工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。